

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (\$M N/A)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61301	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE RUBEN BAEZ ENTRE MANUEL J. CLOUTHIER Y EMILIANO GARCIA, CALLE AMADO ESTRADA ENTRE MANUEL J. CLOUTHIER Y EMILIANO GARCIA, CALLE JORGE ROMERO ZAZUETA ENTRE MANUEL J. CLOUTHIER Y EMILIANO GARCIA Y CALLE PABLO MACIAS ENTRE MANUEL J. CLOUTHIER Y EMILIANO GARCIA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 577,451.84	\$ 577,451.84	100.00%	100.00%	1,159	TERMINADA	CONTRATO
61302	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE CERRO DEL CAPULE ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CERRO DE LOS ALGODONES, CALLE LOMA DE EFRAIN ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CERRO DE LOS ALGODONES Y CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CERRO DE LOS ALGODONES, COLONIA BUENOS AIRES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 576,531.54	\$ 576,531.54	100.00%	100.00%	1,331	TERMINADA	CONTRATO
61303	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE CERRO DE LA BUFA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. MAQUIO CLOUTHIER, CALLE MINA DE TAYOLITITA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. MAQUIO CLOUTHIER Y CALLE MINA LA VALENCIA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. MAQUIO CLOUTHIER, COLONIA 22 DE DICIEMBRE, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 429,138.41	\$ 429,138.41	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61304	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE DONATO BRAVO IZQUIERDO ENTRE MATIAS RODRIGUEZ Y ENRIQUE RECIO, CALLE EFAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALBERTO TERRONES Y CIRO CEBALLOS Y CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE ALBERTO TERRONES Y MATIAS RODRIGUEZ, COLONIA AQUILES SERDAN, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 542,646.41	\$ 542,646.41	100.00%	100.00%	1,182	TERMINADA	CONTRATO
61305	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE MINA BACUBIRITO ENTRE LIBERALISMO Y JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE MINA MAZONIQUE ENTRE LIBERALISMO Y JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MINA COPALA ENTRE LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRIA, COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 335,927.04	\$ 335,927.04	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61308	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR, ENTRE NATIVIDAD MACIAS Y DONATO BRAVO IZQUIERDO Y CALLE ALFONSO GRAVIOTO ENTRE CARLOS L. GRACIDAS Y JOSE NATIVIDAD MACIAS, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 241,843.51	\$ 241,843.51	100.00%	100.00%	499	TERMINADA	CONTRATO
61309	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE CARLOS M. ESQUERRO ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, CALLE IGNACIO RAMOS PRASLOW ENTRE HERMINIO PEREZ Y NICEFORO ZAMBRANO Y CALLE PEDRO L. ZAVALA ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, COLONIA INDEPENDENCIA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 287,882.36	\$ 287,882.36	100.00%	100.00%	637	TERMINADA	CONTRATO
61310	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) A EL CUERVUO SIND. DE EL DORADO (RAMO 33)	RAMO 33	\$ 4,702,571.31	\$ 4,702,571.31	100.00%	100.00%	1,750	TERMINADA	CONTRATO
61311	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS CHUDAS TIPO TURBINA VERTICAL DE 300 AP. UN GASTO DE 500 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 30 M. PARA LA PLANTA DE BOMBEO UBICADA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TAMAZULA (PROYECTO)	PRODDER	\$ 11,400,480.00	\$ 11,400,480.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61312	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE TULIPAN ENTRE AV. ALDAMA Y PROLONGACION ALDAMA, CALLE AZUCENA ENTRE DIVISION DEL NORTE Y SOBERANIA, CALLE PATRIOTISMO ENTRE LIBERALISMO Y SOBERANIA, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE MEXICO 68 Y GLADIOLA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE MEXICO 68 Y GLADIOLA, COL. REPUBLICA MEXICANA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 327,153.16	\$ 327,153.16	100.00%	100.00%	505	TERMINADA	CONTRATO
61313	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MANUEL M. LOMBARDI ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID, COLONIA SIMON BOLIVAR, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 130,209.58	\$ 130,209.58	100.00%	100.00%	583	TERMINADA	CONTRATO
61314	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE NATIVIDAD MACIAS Y DONATO BRAVO IZQUIERDO Y CALLE ALFONSO GRAVIOTO ENTRE CARLOS L. GRACIDAS Y JOSE NATIVIDAD MACIAS, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 415,464.53	\$ 415,464.53	100.00%	100.00%	459	TERMINADA	CONTRATO
61315	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION A CALLE PATRIOTISMO ENTRE LIBERALISMO Y SOBERANIA, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE MEXICO 68 Y GLADIOLA, COL. REPUBLICA MEXICANA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 23,839.31	\$ 23,839.31	100.00%	100.00%	4	TERMINADA	CONTRATO
61316	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE MAXIMILIANO GAMEZ ENTRE BENJAMIN HILL Y FERNANDO CUEN, CALLE ADOLFO FIERRO ENTRE BENJAMIN HILL Y FERNANDO CUEN, CALLE FRANCISCO R. SERRANO ENTRE ROSENDO RODRIGUEZ Y PABLO MACIAS VALENZUELA Y CALLE ALBERTO TERRONES ENTRE FERNANDO CUEN Y FRANCISCO SERRANO, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 845,332.52	\$ 845,332.52	100.00%	100.00%	976	TERMINADA	CONTRATO
61317	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE DE LA PROFECIA ENTRE LA FORTUNA Y BUENAVISTA Y CALLE DEL TRIUNFO ENTRE DE LA CONCORDIA Y BUENA VENTURA, COLONIA 4 DE MARZO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 57,802.67	\$ 57,802.67	100.00%	100.00%	61	TERMINADA	CONTRATO
61318	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLES PRIMERA, PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS, PRESA SANALONA Y SEGUNDA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANO ZAPATA	RECURSOS PROPIOS	\$ 283,126.12	\$ 283,126.12	100.00%	100.00%	637	TERMINADA	CONTRATO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPF-20-1812

CDG	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (SMN IVA)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61319	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV JUAN RULFO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y JOSE MARIA PATONI, COL. ESPERANZA, CULIACÁN, SINALOA.	RECURSOS PROPIOS	\$ 227,869.57	\$ 227,869.57	100.00%	100.00%	100	TERMINADA	CONTRATO
61320	CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 PARA REFORZAR EL SISTEMA Y ATENDER LA DEMANDA DE LA ZONA EL QUEMADITO-EL ZACATAL (TERCERA ETAPA) (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,937,834.16	\$ 2,937,834.16	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61321	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAXIMILIANO GAMEZ ENTRE BENJAMIN HILL Y FERNANDO CUEN, CALLE ADOLFO FIERRO ENTRE BENJAMIN HILL Y FERNANDO CUEN, CALLE FRANCISCO R SERRANO ENTRE ROSENDO RODRIGUEZ Y PABLO MACIAS VALENZUELA Y CALLE ALBERTO TERRONES ENTRE FERNANDO CUEN Y FRANCISCO SERRANO, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 479,457.71	\$ 479,457.71	100.00%	100.00%	1,069	TERMINADA	CONTRATO
61322	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS M. ESQUEJERO ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, CALLE IGNACIO RAMOS PRASLOW ENTRE HERMINIO PEREZ Y NICEFORO ZAMBRANO Y CALLE PEDRO L. ZAVALA ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, COLONIA INDEPENDENCIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 432,601.10	\$ 432,601.10	100.00%	100.00%	497	TERMINADA	CONTRATO
61323	CONSTRUCCION DE DUCTO RECTANGULAR DE CONCRETO REFORZADO BLVD. CONSTELACIONES Y BLVD. DIAMANTES DEL PROYECTO PLUVIAL AGUSTINA RAMIREZ, CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 742,410.22	\$ 742,410.22	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61324	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA LEYVA ENTRE FERNANDO CUEN Y EL PUENTE, CALLE MATEO ROCHA ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA Y CALLE ALBERTO ROMAN ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA, COLONIA PEMEX, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 410,021.20	\$ 410,021.20	100.00%	100.00%	791	TERMINADA	CONTRATO
61325	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA LEYVA ENTRE FERNANDO CUEN Y EL PUENTE, CALLE MATEO ROCHA ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA Y CALLE ALBERTO ROMAN ENTRE FERNANDO CUEN E HILARIO MEDINA, COLONIA PEMEX, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 840,208.84	\$ 840,208.84	100.00%	100.00%	585	TERMINADA	CONTRATO
61326	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLES MINA DE TOPIA, MINA REAL DEL CATORCE, MINA DEL PENÓN BLANCO Y MINA GUANACEBI, ENTRE PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 808,373.85	\$ 808,373.85	100.00%	100.00%	1,339	TERMINADA	CONTRATO
61327	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLES MINA DE TOPIA, MINA REAL DEL CATORCE, MINA DEL PENÓN BLANCO Y MINA GUANACEBI, ENTRE PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 121,637.44	\$ 121,637.44	100.00%	100.00%	81	TERMINADA	CONTRATO
61328	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE MINA COPALA, ENTRE AVENIDA PATRIA Y 21 DE MARZO, COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 267,023.33	\$ 267,023.33	100.00%	100.00%	259	TERMINADA	CONTRATO
61329	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE MINA COPALA, ENTRE AVENIDA PATRIA Y 21 DE MARZO, COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 319,280.08	\$ 319,280.08	100.00%	100.00%	272	TERMINADA	CONTRATO
61332	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO LAZARO CARDENAS DESDE LA COLONIA LAZARO CARDENAS HASTA LA AUTOPISTA BENITO JUAREZ, CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 841,262.50	\$ 841,262.50	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61333	CONSTRUCCION DE SUB-COLECTOR DE 25 CM (10") PARA EL DESALCOO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DORADA II, EN CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 324,815.47	\$ 324,815.47	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61334	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DEL CRUCERO 29 AL TANQUE ELEVADO DE PROYECTO Y LINEA DE ALIMENTACION A GRAVEDAD A TANQUE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD JESUS MARIA, SIND. DE JESUS MARIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,387,856.43	\$ 4,387,856.43	100.00%	100.00%	2,350	TERMINADA	CONTRATO
61335	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLES LAUREL ENTRE AVENIDAS CINCO PONIENTE Y LIBRAMIENTO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONIENTE, FRANCISCO JAVIER MIHA ENTRE CALLES ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUILA, SINDICATURA DE QUILA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 761,773.13	\$ 761,773.13	100.00%	100.00%	528	TERMINADA	CONTRATO
61336	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRESNO ENTRE CINCO PONIENTE Y LIBRAMIENTO, LAUREL ENTRE AVENIDAS CINCO PONIENTE Y LIBRAMIENTO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONIENTE, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONIENTE, CALLE FRANCISCO JAVIER MIHA ENTRE CALLES ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUILA, SINDICATURA DE QUILA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 714,085.91	\$ 714,085.91	100.00%	100.00%	528	TERMINADA	CONTRATO
61337	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE GLADIOLA ENTRE AVENIDA SOBERANIA Y AVENIDA PROLONGACION ALDAMA, DE LA COLONIA REPUBLICA MEXICANA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 27,338.27	\$ 27,338.27	100.00%	100.00%	32	TERMINADA	CONTRATO
61338	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE GLADIOLA ENTRE AVENIDA SOBERANIA Y AVENIDA PROLONGACION ALDAMA, DE LA COLONIA REPUBLICA MEXICANA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 29,121.99	\$ 29,121.99	100.00%	100.00%	32	TERMINADA	CONTRATO
61339	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE GLADIOLA ENTRE AVENIDA 22 DE DICIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 10 DE MAYO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 36,029.80	\$ 36,029.80	100.00%	100.00%	29	TERMINADA	CONTRATO
61340	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE GLADIOLA ENTRE AV. 22 DE DICIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE, COL. 10 DE MAYO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 62,552.25	\$ 62,552.25	100.00%	100.00%	29	TERMINADA	CONTRATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COG	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (SIN IVA)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61341	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE AVENIDA 22 DE DICIEMBRE Y LEYES DE REFORMA. COLONIA SIMON BOLIVAR, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 141,046.93	\$ 141,046.93	100.00%	100.00%	309	TERMINADA	CONTRATO
61342	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE AVENIDA 22 DE DICIEMBRE Y LEYES DE REFORMA, COLONIA SIMON BOLIVAR, CULIACAN, SINALOA.	RECURSOS PROPIOS	\$ 246,633.13	\$ 246,633.13	100.00%	100.00%	309	TERMINADA	CONTRATO
61343	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE ROQUE GONZALEZ ENTRE AVENIDAS MIGUEL ALEMÁN Y LIBERALISMO, COLONIA SIMON BOLIVAR, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 231,586.02	\$ 231,586.02	100.00%	100.00%	439	TERMINADA	CONTRATO
61344	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE ROQUE GONZALEZ ENTRE AVENIDAS MIGUEL ALEMÁN Y LIBERALISMO, COLONIA SIMON BOLIVAR, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 443,993.72	\$ 443,993.72	100.00%	100.00%	439	TERMINADA	CONTRATO
61345	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE NATIVIDAD MACÍAS ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CANEDO Y NARANJO, COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,721.87	\$ 150,721.87	100.00%	100.00%	132	TERMINADA	CONTRATO
61346	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE NATIVIDAD MACÍAS ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CANEDO Y NARANJO, COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 180,261.95	\$ 180,261.95	100.00%	100.00%	132	TERMINADA	CONTRATO
61347	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE FROYLAN MANJARREZ ENTRE AVENIDAS HERMINIO PÉREZ ABREU Y CIRO CEBALLOS, COLONIA INDEPENDENCIA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 358,280.20	\$ 358,280.20	100.00%	100.00%	566	TERMINADA	CONTRATO
61348	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN BLVD MANUEL ESTRADA ENTRE CALLES EULOGIO PARRA Y CAMPANILLA, COLONIA AYUNTAMIENTO 85, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 413,512.49	\$ 413,512.49	100.00%	100.00%	236	TERMINADA	CONTRATO
61349	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN BLVD MANUEL ESTRADA ENTRE CALLES EULOGIO PARRA Y CAMPANILLA, COLONIA AYUNTAMIENTO 85, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 218,889.55	\$ 218,889.55	100.00%	100.00%	236	TERMINADA	CONTRATO
61350	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLES BEGONAS ENTRE BLVD AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA, COLONIA AYUNTAMIENTO 85, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 127,521.86	\$ 127,521.86	100.00%	100.00%	46	TERMINADA	CONTRATO
61351	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE ALSINE ENTRE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMIREZ Y BLVD AGRICULTORES, COLONIA LAURELES PINOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 182,750.80	\$ 182,750.80	100.00%	100.00%	196	TERMINADA	CONTRATO
61352	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE ALSINE ENTRE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMIREZ Y BLVD AGRICULTORES, COLONIA LAURELES PINOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 262,504.82	\$ 262,504.82	100.00%	100.00%	196	TERMINADA	CONTRATO
61353	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE JOAQUIN SANCHEZ ENTRE BLVD PLAN DE AYALA Y CALLE BEGONAS, COLONIA 21 DE MARZO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 156,462.99	\$ 156,462.99	100.00%	100.00%	160	TERMINADA	CONTRATO
61354	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE JOAQUIN SANCHEZ ENTRE BLVD PLAN DE AYALA Y CALLE BEGONAS, COLONIA 21 DE MARZO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 184,155.74	\$ 184,155.74	100.00%	100.00%	160	TERMINADA	CONTRATO
61355	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLES EULOGIO PARRA ENTRE AVENIDAS SEGUNDA Y JOSE MARIA LUIS MORA, COLONIA LA ESPERANZA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 148,431.80	\$ 148,431.80	100.00%	100.00%	140	TERMINADA	CONTRATO
61356	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN AV CAPULE ENTRE CARRETERA SANALONA Y CALLE DECIMA, COL. CAMPESINA EL BARRIO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 386,211.39	\$ 386,211.39	100.00%	100.00%	298	TERMINADA	CONTRATO
61357	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN AV CAPULE ENTRE CARRETERA SANALONA Y CALLE DECIMA, COL. CAMPESINA EL BARRIO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 137,867.17	\$ 137,867.17	100.00%	100.00%	298	TERMINADA	CONTRATO
61358	REHABILITACION DE REACTOR BIOLÓGICOS 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 797,516.12	\$ 797,516.12	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61359	REHABILITACION DE REACTORES BIOLÓGICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL DORADO Y EL DIEZ, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 570,212.51	\$ 570,212.51	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61360	REHABILITACION DE REACTORES BIOLÓGICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANCHEZ CELIZ Y QUILÁ, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 383,371.50	\$ 383,371.50	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61361	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE MINA DE COPALA, ENTRE AV LUIS ECHEVERRÍA Y ALVARO OBREGÓN, COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 393,392.16	\$ 393,392.16	100.00%	100.00%	645	TERMINADA	CONTRATO
61362	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAMPANILLA, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMIREZ Y BLVD LAS BRISAS, COLONIA LAURELES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 546,639.77	\$ 546,639.77	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61363	REHABILITACION DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLES LAS MINAS Y MINA PURÍSIMA, COL. CNOP, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 456,441.68	\$ 456,441.68	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61364	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN AV. JOSE MARIA LUIS DE LA MORA, ENTRE CALLES GRACIANO GÓMEZ E INTERVENCIÓN DE APATZINGÁN, COLONIA 5 DE FEBRERO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 762,623.02	\$ 762,623.02	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61365	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN CALLE MINA ESCOBAL, ENTRE AV PARTICIPACION CIUDADANA Y 21 DE MARZO, COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 687,205.65	\$ 687,205.65	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61366	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION EN BLVD PROVIDENCIA ENTRE CALZADA H COLEGIO MILITAR Y CALLE SAN JOSE, COLONIA PROVIDENCIA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,643.07	\$ 54,643.07	100.00%	100.00%	68	TERMINADA	CONTRATO
61367	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION EN BLVD PROVIDENCIA ENTRE CALZADA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE SAN JOSE, COLONIA PROVIDENCIA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 78,342.65	\$ 78,342.65	100.00%	100.00%	68	TERMINADA	CONTRATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PP1-20-1812

CDG	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (SIN IVA)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61368	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES ESTEBAN CALDERON ENTRE CALLES ALBERTO TERRONES Y SEVERIANO MORENO, COLONIA FELIPE ANGELES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 70,858.68	\$ 70,858.68	100.00%	100.00%	165	TERMINADA	CONTRATO
61369	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO C. GARCÍA ENTRE CALLES ALBERTO TERRONES Y PABLO MACÍAS VILLE, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 111,824.05	\$ 111,824.05	100.00%	100.00%	242	TERMINADA	CONTRATO
61370	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO C. GARCÍA ENTRE CALLES ALBERTO TERRONES Y PABLO MACÍAS VILLE, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 75,199.12	\$ 75,199.12	100.00%	100.00%	242	TERMINADA	CONTRATO
61371	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 20 ENTRE DREN LOS BECOS Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA BENITO JUÁREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 137,817.15	\$ 137,817.15	100.00%	100.00%	294	TERMINADA	CONTRATO
61372	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN AV. 20 ENTRE DREN LOS BECOS Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA BENITO JUÁREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 434,206.10	\$ 434,206.10	100.00%	100.00%	294	TERMINADA	CONTRATO
61373	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA BACUBIRITO ENTRE LIBERALISMO Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE MINA MAZONIQUE ENTRE LIBERALISMO Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE MINA COPALA ENTRE LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRÍA, COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 345,048.31	\$ 345,048.31	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61374	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CALLE SAN JAVIER, COLONIA SAN JAVIER DE AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 340,048.43	\$ 340,048.43	100.00%	100.00%	170	TERMINADA	CONTRATO
61375	SUMINISTRO DE 36 MACROMEDIDORES PARA DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,029,747.78	\$ 1,029,747.78	100.00%	100.00%	180	TERMINADA	CONTRATO
61376	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA EJIDAL, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 751,921.60	\$ 751,921.60	100.00%	100.00%	530	TERMINADA	CONTRATO
61377	CONTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30" Y 24" DE DIAMETRO EN UN SECTOR DE LA CONQUISTA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 894,320.96	\$ 894,320.96	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61378	REMODELACION EN DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EN ÁREAS DE OFICINAS DE JAPAC COUNTRY, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 550,308.34	\$ 550,308.34	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61379	ADECUACION DE AQUAMATICO JAPAC UBICADO EN PLAZA SORIANA EN EL SECTOR DEL BLVD. EMILIANO ZAPATA, DE ESTA CIUDAD	RECURSOS PROPIOS	\$ 331,403.12	\$ 331,403.12	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61380	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA (CUARTA ETAPA)	RAMO 33	\$ 1,085,188.22	\$ 670,563.28	61.79%	100.00%	905	TERMINADA	CONTRATO
61381	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS COLORADAS, SIND. DE AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA	RAMO 33	\$ 1,917,928.51	\$ 1,475,727.04	76.94%	100.00%	1,390	TERMINADA	CONTRATO
61382	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA CIMAS DEL HUMAYA (SEGUNDA ETAPA)	RAMO 33	\$ 5,913,611.10	\$ 5,912,975.95	99.99%	100.00%	815	TERMINADA	CONTRATO
61383	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA (CUARTA ETAPA)	RAMO 33	\$ 1,128,247.18	\$ 897,092.50	79.51%	100.00%	350	TERMINADA	CONTRATO
61384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD LA PRESITA, ALCALDIA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA	RAMO 33	\$ 4,046,998.34	\$ 3,301,530.23	81.58%	100.00%	350	TERMINADA	CONTRATO
61385	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EL ELIJERVO, SIND. EL DORADO, CULIACAN, SINALOA	RAMO 33	\$ 3,782,633.79	\$ 3,499,338.95	92.51%	100.00%	275	TERMINADA	CONTRATO
61386	ADECUACION DE AQUAMATICO JAPAC UBICADO EN CALLE EUSTAQUIO BUELNA, EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 26,275.49	\$ 26,275.49	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61387	AMP RED ALCANT SAN CALLE FEDERICO ENGELS ECALLE SIEMA Y WILLIAM SEWARA, COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACAN, SIN	RAMO 33	\$ 909,665.09	\$ 886,325.21	97.43%	100.00%	120	TERMINADA	CONTRATO
61388	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA STASAC, SIND. COSTA RICA	RAMO 33	\$ 854,185.87	\$ 852,595.51	99.81%	100.00%	280	TERMINADA	CONTRATO
61389	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES, (DREN Y CAMPO DE FUTBOL) LAGUNA DE CANACHI, SIND. BALIA	RAMO 33	\$ 281,345.69	\$ 242,997.42	86.37%	100.00%	105	TERMINADA	CONTRATO
61390	AMPLIACION DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (SECUNDARIA), COSPIYA, SIND. BALIA	RAMO 33	\$ 756,413.26	\$ 642,276.82	84.91%	100.00%	65	TERMINADA	CONTRATO
61391	AMP RED AGUA POT (3 TOMAS DOMICILIARIAS) POR AV. LANDAS ECALLE MISION DE SAN LUIS Y MISION SANTA INES, COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, CULIACAN, SIN	RAMO 33	\$ 19,383.98	\$ 17,779.54	91.72%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61392	AMP RED AGUA POT (8 TOMAS DOMICILIARIAS) CALLE MANUEL PAYNO ECALLE MISION SANTA INES Y MISION SANTA BARBARA, COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, CULIACAN	RAMO 33	\$ 75,614.51	\$ 59,992.22	79.34%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61393	AMP RED ALCANT SAN (3 DESCARGAS) POR AV. LANDAS ECALLE MISION DE SAN LUIS Y MISION SANTA INES, COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, CULIACAN, SIN	RAMO 33	\$ 67,881.85	\$ 51,443.01	75.78%	100.00%	15	TERMINADA	CONTRATO
61394	AMP RED ALCANT SAN (8 DESCARGA DOMICILIARIAS) C/ MANUEL PAYNO ECALLE MISION DE SANTA INES Y MISION SANTA BARBARA, COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA	RAMO 33	\$ 99,116.33	\$ 89,122.69	89.92%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61330	REHAB EMISOR RUBI DE 1.83M DE DIAM. DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,595,913.43	\$ 1,595,913.43	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61331	REHAB COLECTOR EMPACADORES DE 1.07M DIAM EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,417,347.22	\$ 1,417,347.22	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61395	REHAB COLECTOR LAZARO CARDENAS DE 0.45M DIAM EN COLONIA LAZARO CAEDENAS	RECURSOS PROPIOS	\$ 466,299.62	\$ 466,299.62	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61396	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REVESTIMIENTO DEL DREN BACURIMI, DESDE EL LIMITE URBANO HASTA EL RIO CULIACAN	RECURSOS PROPIOS	\$ 511,291.00	\$ 292,000.00	57.11%	57.11%	N/A	PROCESO	CONTRATO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PP1-20-1812

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (SIN IVA)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61397	CONST LINEA PRESION 350MM (14" DIAM Y CARCAMO DE BOMBEO (PRIMERA ETAPA) PARA REFORZAR LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD	PRODDER	\$ 8,656,514.67	\$ 3,645,958.86	42.12%	42.12%	N/A	PROCESO	CONTRATO
61398	CONST LINEA COND DESDE NVO POZO ZONA VALLE ALTO HASTA INTERCONECTAR CON EL CRUCERO BLVD CLEMENTE VIZCARRA Y BLVD RODOLFO MONJARAZ, VALLE ALTO	PRODDER	\$ 9,528,298.65	\$ 6,050,312.24	63.50%	63.50%	N/A	PROCESO	CONTRATO
61399	REHAB LINEA PRESION DE AGUAS RESIDUALES 60" DIAM P/CONDUCC A PTAR NTE EN CRUCE DE RIO CLN, EXTREMO SUR, CLN	RECURSOS PROPIOS	\$ 508,800.00	\$ 508,800.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62203	REMODELACION EN DEPTO DE SISTEMAS, NOMINAS, GERENCIA DE OBRAS, UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS Y AUDITORIA EN AREAS DE OFICINAS DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 90,652.97	\$ 90,652.97	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62301	OBRAS AGUA POTABLE SISTEMA URBANO	RECURSOS PROPIOS	\$ 442,592.55	\$ 442,592.55	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62305	REHAB LINEA DE PRESION DE AGUAS RESIDUALES DE 60" DE DIAM P/CONDUCCION EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE EN CRUCE DE RIO CULIACAN	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,310,423.89	\$ 1,310,423.89	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62306	REHAB EQUIPOS DE BOMBEO EN OBRAS DE TOMA EN PLANTAS POTABILIZADORAS ISLETA Y COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 124,801.74	\$ 124,801.74	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62307	REHAB DE MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS EN POZO 1 DE LA LOMA DE RODRIGUERA	RECURSOS PROPIOS	\$ 72,473.92	\$ 72,473.92	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62308	REHAB MOTORES ELECT Y EQ BOMBEO EN DIF INST DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE LA JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 179,500.00	\$ 179,500.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62309	REHAB SIST ELECT DE CONTROL PLA OPERACION DE EQ AGUA POT Y ALCANT, ASI COMO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD GNRL EN DIF INST DE LA JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 250,380.00	\$ 250,380.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62310	REHAB TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 225 KVA Y 30 KVA EN PLANTA POT ISLETA Y CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES LA ESTANCIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 182,982.85	\$ 182,982.85	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62311	REHAB PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECT DE EMERGENCIA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES LA ESTRANCIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 138,864.00	\$ 138,864.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62312	REHAB SIST AUTOMATIZACION DEL SIST MULTIPLE PLANTA DESFERRIZADORA LA PLATANERA AL CARCAMO Y TANQUE ELEV EL TAMARINDO	RECURSOS PROPIOS	\$ 301,558.53	\$ 301,558.53	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62314	REHAB EQUIPOS BOMBEO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,200.00	\$ 80,200.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62315	CAPTACIONES, REHAB Y CONST. URBANO	RECURSOS PROPIOS	\$ 293,217.60	\$ 293,217.60	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62316	CAPTACIONES, REHAB Y CONST. FORANEO	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,316,649.23	\$ 1,316,649.23	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62317	REPARACION DE COLECTOR SUR DE 42" DIAM EN TRAMO DE CAMINO A PLANTA SAN LORENZO A UN COSTADO DEL CANAL SAN LORENZO, COL. EL RANCHITO DEL CHICHI	RECURSOS PROPIOS	\$ 121,597.66	\$ 121,597.66	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62318	CONST RED ALCANT SAN EN CALLE FEDERICO ENGELS ESQUINA CON OBRERO MUNDIAL, COL. PEDREGAL DEL HUMAYA	RECURSOS PROPIOS	\$ 539,934.29	\$ 539,934.29	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62319	SUST EQ BOMBEO SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS DE 175 HP P/CARCAMO DE BOMBEO AGUAS NEGRAS RUBI	PRODDER	\$ 1,549,678.80	\$ 1,549,678.80	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62401	REPOSICION DE VIALIDADES, BANQUETAS E INSTALACIONES EN AREA DE OFICINAS DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 294,087.05	\$ 294,087.05	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62701	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 597,943.84	\$ 597,943.84	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62702	CONST MURO DE CONTENCION P/GERCA PERIMETRAL EN CARCAMO COL. BICENTENARIO, CULIACAN, SIN	RECURSOS PROPIOS	\$ 313,834.03	\$ 313,834.03	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62703	REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PLANTA POTABILIZADORA ISLETA	RECURSOS PROPIOS	\$ 280,592.38	\$ 280,592.38	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL


C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS